

**POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
DLA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

Aleja Józefa Piłsudskiego 60
Budynek A, pokój 505, 506, 507
44-335 Jastrzębie-Zdrój
telefon: 32-4785-389, 32-4785-233, 32-4785-167
e-mail: poczta@pinb.jastrzebie.pl
BIP: www.bip.jastrzebie.pl
Jastrzębie-Zdrój, 20.09.2022 r.

POŚWIADCZENIE

Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Jastrzębiu-Zdroju poświadcza , że firma **SFW WYBURZENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.** z siedzibą w Żorach przy ul. Stodolnej 31 na podstawie zlecenia nr PINB.402.1.2022 z dnia 02.08.2022r. wykonała prace mające na celu usunięcie zagrożenia dla ludzi i mienia po katastrofie budowlanej (wybuch gazu) budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanego przy ul. Komuny Paryskiej 20C w Jastrzębiu-Zdroju.



Zakres prac obejmował odspojenie i usunięcie elementów budynku tj. stropodach, ściany oraz strop pierwszej i drugiej kondygnacji nadziemnej od wspólnej ściany łączącej z budynkiem przy ul. Komuny Paryskiej 20D i przemieszczenie gruzu w granicach działki objętej katastrofą. Prace były wykonywane w bezpośredniej współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz powołanym przez niego Rzecznikiem budowlanym i w oparciu o opracowaną przez niego ocenę techniczną. Wykonano zabezpieczenie planowanej do pozostawienia części bliźniaka poprzez podstemplowanie stropów i podparcie wspólnej ściany (poza zakresem Wykonawcy), celem minimalizacji uszkodzeń mogących powstać przy dynamicznym oddziaływaniu prac rozbiórkowych mechanicznych.

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca ręcznie odciął częściowo konstrukcję stropodachu młotami udarowymi. Prace zostały wykonane przy pomocy zwyżki, bez konieczności wchodzenia do/na obiekt budowlany. Podczas tego zakresu prac stropodach został tymczasowo zabezpieczony przed upadkiem za pomocą podparcia go na ramieniu (łyżce) koparki wyburzeniowej.

Po wykonaniu częściowej dylatacji Wykonawca przystąpił do rozbiórki mechanicznej. Rozbiórka była wykonana koparką gąsienicową rozbiórkową 30t ze specjalistycznym osprzętem typu nożyce tnąco-kruszące, poprzez odspajanie jak najmniejszych kawałków konstrukcji obiektu.


Wartość zadania wyniosła 55 350,00 zł brutto.

Termin realizacji zadania: 1 dzień roboczy.

Prace prowadzono pod nadzorem PINB i Rzecznawcy Budowlanego. Wyburzenie realizowano w ścisłym porozumieniu z Policją Miejską w Jastrzębiu-Zdroju (konieczność dokonania oględzin miejsca zdarzenia po wykonaniu częściowego zakresu prac wyburzeniowych) i Ochotniczą Strażą Pożarną w Żorach.

Roboty objęte zleceniem zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DLA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ


mgr Andrzej Długosz